Fördermenge

Ø



Fabrikat Maschinen-Nr. Kunde Ort Typ-Nr. Gebäude Тур Drehzahl Raum

Behoben

Lauf

Anlage

Kette/Hebeseil und Befestigung an der Pumpe auf Schäden prüfen

Sichtprüfung

Tauch-/Messglocke kontrollieren, ggf. reinigen

Kontrolle der Rohrverbindungen auf Dichtheit

Rückschlagorgane auf Funktion und Dichtheit prüfen

Kontrolle der Entlüftungslöcher bei Hebeanlagen

Kontrolle der Schleißwand bei Hebeanlagen

Isolatlonswiderstand prüfen (min. 2 Mega Ohm)

Kontrolle der Schaltautomatik

Ruhe

Bemerkung

Wahlschalter Hand-O-Automatik

Funktionsprüfung der/des Schwimmkörper/s

Vertauschung je Schaltspiel

Zuschaltung ruhende Pumpe bei Spitzenlast

Kontrolle der Laufruhe von Pumpe und Motor

Kontrolle der Ein- und Ausschaltpunkte

Kontrolle und Dokumentation der Stromaufnahme Motor/en

Einstellung des Überstromrelais oder Motorschutzschalter prüfen

Betriebsstunden kontrollieren

Alarmanlage auf Funktion prüfen

Kontrolle der elastischen Rohrverbindungen oder Kompensatoren auf Sitz + Verschleiß

Sehachtabdeckung mit Rahmen und ggf. Ausgleichsringe oder Teleskop Verlängerung auf ordnungsgemäßen Zustand und Sitz kontrollieren

Kontrolle, ob Temperaturschalter angeschlossen sind; bei Ex-Schutz zusätzlich Auslösegerät kontrollieren

Ermittlung des eventuellen Ersatzteilbedarfs + empfohlener Zusatzleistungen (z. B. Schachtreinigung)

Bei starkem Fettansatz im Behälter (durch fetthaltige Abwässer aus Gewerbebetrieben) Kunden auf DIN1986-100 hinweisen: ein Fettabscheider ist von der Compacts einzubauen

Datum Monteur

SEITE 1/1

Unterschrift Monteur